

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE

Proposta:

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
----------	------------------

	Immediata	Motivazione:
--	------------------	---------------------

	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.
--	--------------------------	---

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO PREFABBRICATO DESTINATO ALL'ALLOCAZIONE DELL'UOSM E DELLA FARMACIA DISTRETTUALE DEL DS 67 DI MERCATO SAN SEVERINO - CIG 8383860B34 CUP C12C20007500005 - APPROVAZIONE III SAL E III SAL BIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

PREMESSO

CHE con Deliberazione del Direttore Generale p.t. n. Generale n. 1360 del 16 dicembre 2020, è stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del primo Lotto di un manufatto prefabbricato destinato all'allocazione dell'UOSM e della Farmacia Distrettuale del DS 67 di Mercato San Severino, per l'importo dei lavori di € 547.863,13 di cui € 8.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con la medesima Deliberazione è stata approvata la procedura di scelta del contraente con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e s.m.i. di cui al D.L. 77/2021;

CHE è stato individuato ai sensi della normativa vigente, Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dell'intervento nella sua interezza, l'ing. Maria De Rosa, Dirigente Delegato Area Centro della UOC Tecnica Aziendale;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 749 del 10 giugno 2021 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta a conclusione della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente al RTI "Impregibo Soc. Coop. arl" con sede in Poggiomarino NA alla Via Prov.le Palma, 5 - C.F. e P.IVA: 08493991213 (Capogruppo Mandataria) /"IN.CA. Spa" (Mandante);

CHE l'incarico di Direzione Lavori è stato affidato al Geom. Antonio Caprile e quello di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione il dipendente Carmine Attanasio entrambi incardinati nella UOC Tecnica Aziendale;

CHE il 28 giugno 2021 è stato sottoscritto con l'apposizione dell'ultima firma il relativo contratto di appalto con la Sig.ra Pasqua Raiola Legale Rappresentante dell'Impregibo soc. coop asr e la Sig.ra De Rosa Anna Maria Legale Rappresentante della Mandante IN.CA spa, per l'importo netto di contratto di € 375.899,22 (lavori € 367.649,22 + € 8.250,00 per oneri per la sicurezza) oltre IVA, risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 31,868% sulla base d'asta di € 539.613,13 oltre oneri per la sicurezza;

CHE l'importo contrattuale ammonta dunque ad € 375.899,22 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati parzialmente il giorno 1 luglio 2021 come da Verbale sottoscritto nella medesima data e definitivamente in data 16.12.2021.

CHE con Delibera n. 1197 del 13 ottobre 2021, a norma del combinato disposto art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, è stata disposta l'anticipazione alla ditta aggiudicataria la somma di € 112.769,77 (pari al 30% dell'importo contrattuale), previa costituzione di adeguata polizza fideiussoria;

CHE con deliberazione n. 1273 del 13 novembre 2022 è stato approvato e liquidato al RTI affidatario il I SAL e il I SAL bis nonché ribaltata al Bilancio corrente l'autorizzazione alla spesa originariamente rilasciata dal SEF UA_ DSMSS anno 2021 n. 1673 sub 12 per l'intervento di che trattasi;

CHE con deliberazione n. 209 del 03 marzo 2023 è stata approvata la variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 senza costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e dunque ulteriori oneri a carico della ASL Salerno;

CHE con deliberazione n. 372 del 4 aprile 2023 è stato approvato e liquidato al RTI affidatario il II SAL e il II SAL bis nonché ribaltata al Bilancio corrente l'autorizzazione alla spesa originariamente rilasciata dal SEF UA_ DSMSS anno 2021 n. 1673 sub 12 per l'intervento di che trattasi.

TANTO PREMESSO

DATO ATTO:

CHE il Decreto Legge 17/5/2022 n. 50 convertito in Legge n. 91 del 15/7/2022 recante "Misure urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento di prezzi verificatisi negli scorsi mesi, misure valide dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 prorogato per tutto l'anno 2023 con Legge di Bilancio per il 2023 (n. 197/2022);

CHE sono in atti pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime che hanno determinato straordinari incrementi di prezzo di queste ultime e dei materiali di costruzione;

CHE dunque, con riferimento ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il D.L. 50/2021 ha disposto che gli Stati di avanzamento dei lavori (relativi alle lavorazioni contabilizzate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022, ora al 31 dicembre 2023) siano adottati anche in deroga alle disposizioni contrattuali, applicando, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, il Prezzario Regionale aggiornato infra annualmente al 31/7/2022;

CHE, nella fattispecie che qui rileva, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei Prezzari di cui sopra sono riconosciuti all'operatore economico nella misura del 90% (in costanza del Prezzario Regione Campania 2022);

ACCLARATO:

CHE il Direttore dei Lavori, in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative e al fine di rispettare le tempistiche previste per il pagamento, ha provveduto a determinare i maggiori importi da corrispondere all'Appaltatore per le lavorazioni eseguite al 16 maggio 2023 contabilizzandole nel SAL 3 bis;

CHE il RUP ha proceduto a verificare che l'ammontare delle lavorazioni a cui sono state applicate le maggiorazioni calcolate in applicazione dei prezzi indicati nel prezzario Regione Campania luglio 2022 ammontano a € 41.767,69 a cui sono state detratte una ritenuta dello 0,5% che determina il credito all'impresa ammontante a 41.558,85 al netto dell'applicazione del ribasso d'asta del 31,868% giusto Certificato di Pagamento N. 3 bis;

CONSIDERATO CHE non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di pagamento n. 3 e del Certificato di pagamento straordinario .r. 3 Bis, e della annessa documentazione contabile (Registro di contabilità, Libretto delle misure, Stato di avanzamento, Quadro comparativo, Quadro economico stato finale) custodita presso l'Ufficio del RUP, relativamente all'appalto in oggetto;

RICHIAMATA:

- la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.applicabile ratione temporis;

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell' istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio

pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l' adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;
che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l' insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l' aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

Di prendere atto e approvare lo Stato d'Avanzamento III e il Certificato di Pagamento 3 e il SAL III Bis (quest'ultimo richiamato negli atti contabili come: "SAL 3 - Calcolo revisione prezzi comprensivo del riconoscimento pari al 90% della differenza tra le tariffe R.C. 2022 e 2020 ai sensi del D.L. 50/2022") e il Certificato di pagamento straordinario 3 Bis, dei lavori eseguiti al 16 maggio 2023, dalla Ditta Impregibo Soc. Coop. arl con sede in Poggiomarino NA alla Via Prov.le Palma, 5 - C.F. e P.IVA: 08493991213, Capogruppo del RTI affidatario dei lavori, emesso dalla Direzione Lavori da cui risulta un importo pari ad € 117.373,98 oltre Iva, al netto delle ritenute (0,5%), del ribasso del 31,868% e del recupero dell'anticipazione, e ad € 41.558,85 al netto delle ritenute (0,5%), e del ribasso del 31,868%; il tutto per un importo di **158.932,83** oltre IVA.

Di approvare gli allegati Certificato per il pagamento nr. 3 per l'importo di € 117.373,98 oltre IVA, e Certificato di pagamento n. 3 bis per l'importo di € 41.558,85 oltre IVA, sottoscritti dal Responsabile del Procedimento sulla base degli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori;

Di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta esecutrice entro 30 gg. dall'emissione del Certificato di pagamento;

Di dare atto che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi di Bilancio aziendale giusta autorizzazione rilasciata originariamente dal SEF UA_ DSMSS anno 2021 n. 1673 sub 12, da

trascinare al Bilancio corrente;

Di demandare a successivo provvedimento nella forma della Determina Dirigenziale il pagamento della somma liquidata alla ditta Impregibo Soc. Coop. arl con sede in in Poggiomarino NA alla Via Prov.le Palma, 5 - C.F. e P.IVA: 08493991213 per corrispettivo III SAL e III SAL bis (quest'ultimo richiamato negli atti contabili come: "SAL 3 - Calcolo revisione prezzi comprensivo del riconoscimento pari al 90% della differenza tra le tariffe R.C. 2022 e 2020 ai sensi del D.L. 50/2022")

IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [Pilerci Maurizio]

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Germano Perito FIRMATO

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Primo Sergianni FIRMATO

DATI CONTABILI

Argomento spesa: **LAVORI DI REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO PREFABBRICATO DESTINATO ALL'ALLOCAZIONE DELL'UOSM E DELLA FARMACIA DISTRETTUALE DEL DS 67 DI MERCATO SAN SEVERINO - CIG 8383860B34 CUP C12C20007500005 - APPROVAZIONE III SAL E III SAL BIS**

Importo autorizzato: 158.932,83

Codice conto: 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati indisponib

Anno esercizio: 2023

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - proposta-approvata_1.pdf - 05/09/2023 13:09:27

Fiocco Maria Anna - datiContabili_1.pdf - 11/09/2023 16:09:38

Perito Germano - proposta-approvata_1_1.pdf - 12/09/2023 09:14:38

Sergianni Primo - proposta-approvata_1_1_1.pdf - 13/09/2023 14:30:36

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto

Allegati alla presente:

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:Istruttoria Rup III sal MSSpdf_signed.pdf -

Impronta:

**348cf056301f7ee573c0f4d22b9c41797de5f25b979044fefb387c26cfe7e34724941ee818cf
8e83c33ba21e749a1d34e2495404dbf32d6e3e9bb1a928d20484) -**

NON PUBBLICABILE;

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:CERTIFICATI DI PAGAMENTO III SAL E III SAL
BIS. LAVORI MSSpdf.pdf - Impronta:**

**e8f38f479ec051aee6b931dc3dcf3196e3c272585a9dc1939dec1a7123445ac34f3457c2712
10900bf3844f185d8e9b946783fb10a6b88090056499a3e5618a1) -**

NON PUBBLICABILE;

IL DIRETTORE

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [Pilerci Maurizio]

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

Collegio Sindacale

Distretto 67 Mercato San Severino