



AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE

Proposta:

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Provvedimento con Esecutività:

	Ordinaria	
X	Immediata	Motivazione: Per consentire il tempestivo adempimento previsto nell' atto.
	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.

Oggetto: PNRR Missione 6 “Salute” Componente 1, investimenti 1.1-Case della Comunità (CdC), 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 - Ospedali della Comunità (OdC). Approvazione istanze di liquidazione Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende sanitarie della Regione Campania e spese correlate.



Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

PREMESSO

CHE con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Salerno n. 138 del 10 febbraio 2023, si è preso atto delle determinazioni del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 259 del 16.12.2022, e n. 5 del 12.01.2023, con le quali è stata aggiudicata la "Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania" per gli interventi relativi al PNRR, riferiti all'ambito della Missione 6 Componente 1, investimenti 1.1 Case della Comunità (CdC) - 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) - 1.3 Ospedali della Comunità (OdC) ai seguenti operatori economici, per i Lotti di pertinenza dell'ASL Salerno:

LOTTO 15: RTP Arethusa srl -PROFESSIONISTA SINGOLO -A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL -GEOLOG Studio di Geologia

Lotto 16: RTP Studio Altieri S.p.A.a Socio unico -ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL - Studio Tecnico Ing. Gaetano Ruocco -Ditta Individuale Del Genio Vincenzo -Energio S.R.L. -SANI Società di ingegneria - ARCHIMEDE SRL -Geologo Umberto Borgia - ADHOX SRL

LOTTO 17: RTP Arethusa srl -PROFESSIONISTA SINGOLO -A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL -GEOLOG Studio di Geologia

CHE con deliberazione n. 463 del 19 aprile 2023, dettagliandone gli adempimenti presupposti, erano stati approvati i contratti di Accordo Quadro, da sottoscrivere con il rispettivo affidatario, RTP Arethusa srl per i Lotti 15 e 17, e con il rispettivo affidatario, RTP Altieri SpA per il Lotto 16, tutti definiti integralmente e in ogni loro aspetto, in seguito sottoscritti e repertoriati al registro ufficiale dell'ASL Salerno come di seguito:

- LOTTO N. 15 CIG 9328948B6B ASL SALERNO/ARETHUSA S.r.l., CAPOGRUPPO MANDATARIA RTI, Contratto Rep. n. 139 del 20.04.2023;

- LOTTO N. 16 CIG 9328949C3E ASL SALERNO/ Società di Ingegneria STUDIO ALTIERI S.p.A. a Socio unico CAPOGRUPPO MANDATARIA RTI, Contratto Rep. n. 138 del 20.04.2023;

- LOTTO N. 17 CIG: 9328950D11 ASL SALERNO/ARETHUSA S.r.l., CAPOGRUPPO MANDATARIA RTI, Contratto Rep. n. 140 del 20.04.2023;

CHE con deliberazione n. 464 del 20 aprile 2023 è stato approvato lo schema di ODS/Contratti applicativi dei 54 CUP/interventi dell'ASL Salerno, con la indicazione degli importi dovuti per le competenze professionali solo previsionale, e che sarebbe stata oggetto di verifica finale prima dell'approvazione del PFTE rafforzato da parte dell'Amministrazione, stante l'assenza in quel momento della quantificazione delle spese da parte della Regione Campania;

CHE con deliberazione n. 593 del 23 maggio 2023, a seguito del chiarimento in merito alle spese come calcolate in modalità forfaitaria dalla Regione Campania da riconoscere ai raggruppamenti temporanei aggiudicatari dei servizi di cui in precedenza, si è provveduto alla "Approvazione e presa d'atto di n. 54 ODSA/Contratti Applicativi rettificati relativi al "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Rafforzato) PNRR Missione 6C1 - Seconda fase compiuta del PFTE" nell'ambito



dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura secondo i Q.E. degli interventi elaborati dai soggetti aggiudicatari. Lotto 15 CIG: 9328948B6B Lotto 16 CIG: 9328949C3 E Lotto 17 CIG: 9328950D11

CHE nell'arco temporale dal 24 maggio al 12 giugno 2023, sono stati sottoscritti gli ODS/ODSA/Contratti Applicativi, per la elaborazione del PFTE (rafforzato), per ogni singolo CUP di competenza di questa Azienda con i rispettivi raggruppamenti temporanei e più precisamente n. 20 ODSA per il lotto 15 di competenza della Soc. Arethusa Srl, n. 19 ODSA per il lotto n. 16 di competenza della Soc. Altieri SpA e n. 15 ODSA per il lotto n. 17 di competenza della Soc. Arethusa Srl, inseriti nell'Archivio Generale dell'Azienda con il programma di protocollo aziendale, e catalogati con proprio numero identificativo, nell'archivio predisposto e tenuto presso la UOC Attività Tecniche e Patrimoniali;

CHE con deliberazione n. 766 del 20 giugno 2023 sono stati approvati per il lotto 15 e 17 (Arethusa srl) e per il Lotto 16 (Altieri SpA) gli ODS/ODSA/Contratti Applicativi per lo svolgimento di indagini, analisi e sondaggi, relativi al "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Rafforzato) PNRR Missione 6C1 - Predisposizione della Seconda Fase compiuta del PFTE" nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura. Lotto 15 CIG: 9328948B6B Lotto 16 CIG: 9328949C3E Lotto 17 CIG: 9328950D11, sottoscritti nella stessa forma dei Contratti Applicativi per la progettazione;

CHE con deliberazione n. 746 del 15 giugno 2023, il cui contenuto si intende qui interamente richiamato, previa elencazione ricognitiva di tutti gli atti presupposti, si è provveduto alla "Presa d'atto degli elaborati progettuali consegnati dai RTP incaricati della progettazione degli interventi di cui al PNRR Missione 6 "Salute" Componente 1, investimenti 1.1-Case della Comunità (CdC), 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 - Ospedali della Comunità (OdC). Procedura aperta per l'affidamento di Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende sanitarie della Regione Campania. Adesione alle convenzioni So.Re.Sa S.p.A. - II Fase progettuale per la elaborazione di uno Stralcio del PFTE (rafforzato)" predisposti dai progettisti al fine di trasferirli alla Regione Campania in vista dell'indizione della procedura di gara di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 bandita poi dalla Centrale Unica di Committenza regionale per la redazione del progetto esecutivo e per la esecuzione dei lavori degli interventi che di seguito si riportano, come già nella delibera 746/2023, con l'indicazione aggiuntiva, in questa sede, del successivo avvenuto assenso alla sostituzione dei siti rispetto a quelli originariamente individuati:

M6.C1.1.1 - CdC	-C81B22001720006	A . S . L SALERNO	SCAFATI - Lavori di realizzazione di una casa di comunità alla via Passanti del Comune di SCAFATI presso il P.O.
M6.C1.1.1 - CdC	-C42C22000040006	A . S . L SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO - demolizione e ricostruzione di un fabbricato per CDC in Località Trivio alla via Claudia Lanzara nel Comune di Castel San Giorgio (Sa) e al NCEU al F. 11 - p.IIa n. 1412
M6.C1.1.1 - CdC	-C41B22001360006	A . S . L SALERNO	PAGANI - Lavori di realizzazione di una CDC nell'ex Rsa di via De Gasperi in Pagani adiacente al P.O.
M6.C1.1.1 - CdC	-C62C22000200006	A . S . L SALERNO	SARNO - demolizione e ricostruzione fabbricato esistente per realizzare una CDC - ex P.O. Villa Malta in via Pedagnali n. 19 al NCEU al F. 20 - p.IIa 875
M6.C1.1.1 - CdC	-C15F22000740006	A . S . L SALERNO	MERCATO S SEVERINO - Realizzazione di un nuovo immobile per CDC e in cui sarà allocato successivamente anche la COT della Casa della Comunità del Comune di Mercato S. Severino - F. 17 parte della particelle: 30-31-36-304-305-309-310



M6.C1.1.1 - CdC	C34E22000160006	A . S . L SALERNO	NOCERA INFERIORE - realizzazione alla via Fano al NCEU del comune al F. 2 - P.LLA N. 90 di una CDC
M6.C1.1.1 - CdC	C42C22000060006	A . S . L SALERNO	ANGRI - demolizione parziale di manufatto esistente e realizzazione di una CDC alla via Badia
M6.C1.1.1 - CdC	C71B22001240006	A . S . L SALERNO	CAVA DE' TIRRENI -lavori di realizzazione di una CDC in via G. Filangieri area di proprietà dell'ASL
M6.C1.1.1 - CdC	C12C22000090006	A . S . L SALERNO	BARONISSI - nuova costruzione di una CDC presso il Pala Unisa C di Baronissi
M6.C1.1.1 - CdC	C74E22000120006	A . S . L SALERNO	GIFFONI SEI CASALI - ristrutturazione immobile comunale ex ospedale conforti per CDC
M6.C1.1.1 - CdC	C41B22001370006	A . S . L SALERNO	TRAMONTI - realizzazione CDC in località pietre alla via S. Felice nel comune di Tramonti
M6.C1.1.1 - CdC	C21B22001340006	A . S . L SALERNO	BELLIZZI - Nuova costruzione di un fabbricato destinato alla CDC su suolo di proprietà del comune di Bellizzi (SA)
M6.C1.1.2 - CoT	C62C22000220006	A . S . L SALERNO	SARNO - demolizione e ricostruzione fabbricato esistente per realizzare una COT - ex P.O. Villa Malta in via Pedagnali n. 19 al NCEU al F. 20 - p.lla 875
M6.C1.1.2 - CoT	C42C22000050006	A . S . L SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO - demolizione e ricostruzione di un fabbricato per COT in Località Trivio alla via Claudia Lanzara nel Comune di Castel San Giorgio (Sa) e al NCEU al F. 11 - p.la n. 1412
M6.C1.1.2 - CoT	C11B22001250006	A . S . L SALERNO	MERCATO S . SEVERINO - Nuova realizzazione di una COT nel Comune di Mercato San Severino foglio 17 particelle n. 30-31-36-304-305-309-310
M6.C1.1.2 - CoT	C42C22000070006	A . S . L SALERNO	ANGRI - demolizione parziale di manufatto esistente e realizzazione di una COT alla via Badia
M6.C1.1.2 - CoT	C21B22001330006	A . S . L SALERNO	BELLIZZI - Costruzione di un fabbricato destinato alla COT su suolo di proprietà del comune di Bellizzi (SA)
M6.C1.1.2 - CoT	C41B22001380006	A . S . L SALERNO	TRAMONTI - realizzazione COT in località pietre alla via S. Felice nel comune di Tramonti
M6.C1.1.3 - OdC	C62C22000210006	A . S . L SALERNO	SARNO - demolizione e ricostruzione fabbricato esistente per realizzare un ODC - ex P.O. Villa Malta in via Pedagnali n. 19 al NCEU al F. 20 - p.la 875
M6.C1.1.3 - OdC	C42C22000030006	A . S . L SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO - demolizione e ricostruzione di un fabbricato per ODC in Località Trivio alla via Claudia Lanzara nel Comune di Castel San Giorgio (Sa) e al NCEU al F. 11 - p.la n. 1412
M6.C1.1.1 - CdC	C44E22000190006	A . S . L SALERNO	CAPACCIO PAESTUM - CDC Lavori di ristrutturazione ex RSA in via Provinciale 13 Località Pazzano del Comune di Capaccio-Pestum - SA
M6.C1.1.1 - CdC	C22C22000500006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* BATTIPAGLIA - Lavori di realizzazione di un CDC al VI e/o VII piano della palazzina uffici annessa al P.O. di Battipaglia - In attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.1 - CdC	C32C22000590006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* AMALFI - Immobile dell'ASL Salerno in via Casamare per CDC e in attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.1 - CdC	C91B22001430006	A . S . L SALERNO	AULETTA - realizzazione di una CDC in via regionale 94/A nel comune di auletta su area comunale e al NCEU al - F. 19 P.LLA 163
M6.C1.1.1 - CdC	C51B22001870006	A . S . L	* SALERNO -ristrutturazione immobile asl per una "CDC " in via Vernieri in



CdC	generato in luogo del precedente	SALERNO	Salerno e in attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.1 CdC	C22C22000060006	A . S . L SALERNO	EBOLI - Costruzione di una CDC alla località Acquarita nel comune di Eboli (SA) sull'area di sedime di un fabbricato da demolirsi
M6.C1.1.1 CdC	C54E22000300006	A . S . L SALERNO	SALERNO - realizzazione di una CDC immobile "MATIERNO" di proprietà del comune di Salerno
M6.C1.1.1 CdC	C75F22001190006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* CONTURSI TERME - Realizzazione di una nuova CDC nel Comune di Contursi su un'area di proprietà comunale - in attesa di approvazione del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.1 CdC	C61B22001730006	A . S . L SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO - Nuova sede di una CDC su suolo di proprietà del comune di Pontecagnano (SA) individuata al F. n. 7 - p.lle n. 2190 e n. 2192
M6.C1.1.1 CdC	C81B22001660006	A . S . L SALERNO	OLIVETO CITRA - realizzazione di una CDC su un'area Comunale
M6.C1.1.1 CdC	C82C22000440006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* AGROPOLI - realizzazione al III-IV livello del presidio P.O. di Agropoli di una CDC e in attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.1 CdC	C52C22000450006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* BUCCINO -ristrutturazione fabbricato esistente del Comune e individuato al NCEU F. 30 P.LLA 277 - in attesa di approvazione del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.2 CoT	C44E22000200006	A . S . L SALERNO	CAPACCIO-PAESTUM - Lavori di ristrutturazione totale per la realizzazione di un C.O.T. in CAPACCIO (SA) alla via al F. 21 - p.la 395
M6.C1.1.2 CoT	C22C22000070006	A . S . L SALERNO	EBOLI - Ricostruzione sull'area di sedime di un fabbricato esistente e in corso di prossima demolizione alla località Acquarita nel comune di Eboli (SA) per costruire una COT
M6.C1.1.2 CoT	C52C22000460006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* SALERNO -ristrutturazione immobile asl per una " COT " in via Vernieri in Salerno e in attesa del Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.2 CoT	C91B22001440006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	AULETTA - Realizzazione di una COT nel Comune di Auletta (Sa) in via Regionale 94/A Anas al F. 19 P.la n. 163
M6.C1.1.2 CoT	C61B22001740006	A . S . L SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO - Nuova sede di una C.O.T. su suolo di proprietà del comune di Pontecagnano (SA) individuata al F. n. 7 - p.lle n. 2190 e n. 2192
M6.C1.1.3 OdC	C75F22001200006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* CAVA DE' TIRRENI - realizzazione di una ODC in area dell'ASL Salerno al NCEU al F. n. 22 - p.la 2586 -in attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.3 OdC	C25F22001010006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* EBOLI- realizzare una ODC in località Acquarita -in attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.1 CdC	C71B22001260006	A . S . L SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA -realizzazione in via De Giuli su area dell'ASL di una CDC e al NCEU al F. 8 - p.la n. 3198 DI 4600 MQ
M6.C1.1.1 CdC	C34E22000150006	A . S . L SALERNO	BELLOSQUARDO - Realizzazione di un edificio esistente da adibire a CDC nel Comune di Bellosguardo (Sa) su area di proprietà Comunale
M6.C1.1.1 CdC	C51B22001240006	A . S . L SALERNO	ACCIAROLI - Abbattimento e ricostruzione del fabbricato ex SAUT in Pollica fraz. Acciaroli (SA) per realizzazione CDC
M6.C1.1.1 CdC	C42C22000790006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* SANZA - Ristrutturazione immobile comunale per realizzare CDC HUB in attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA



M6.C1.1.1 - CdC	C31B22001200006	A . S . L SALERNO	SALA CONSILINA - realizzazione di una CDC nel comune di sala consilina su area comunale e al NCEU al -F. n. 1 - p.lle 1463-1465-1462-1468-1466-1471-1501
M6.C1.1.1 - CdC	C84E22000250006	A . S . L SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO - rifunzionalizzazione del primo piano dell'ex scuola comunale per CDC
M6.C1.1.1 - CdC	C95F22002720006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* CENTOLA - Realizzazione della CDC nell'area antistante il DS di Centola - in attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.1 - CdC	C55F22001490006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* SAPRI - Realizzazione di una CDC nell'area del D.S. di Sapri - in attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.1 - CdC	C81B22001730006	A . S . L SALERNO	TEGGIANO -realizzazione di una CDC su area di proprietà del Comune di Teggiano (Sa)
M6.C1.1.2 - CoT	C71B22001280006	A . S . L SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA -realizzazione in via De Giuli su area dell'ASL di una COT e al NCEU al F. 8 - p.la n. 3198 DI 4600 MQ
M6.C1.1.2 - CoT	C42C2200080006 generato in luogo del precedente	A . S . L SALERNO	* SANZA - Ristrutturazione immobile comunale per realizzare COT - in attesa del "Nucleo Tecnico" (cfr del. n. 746/2023) SOSTITUZIONE ASSENTITA
M6.C1.1.3 - OdC	C71B22001270006	A . S . L SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA -realizzazione in via De Giuli su area dell'ASL di una ODC e al NCEU al F. 8 - p.la n. 3198 DI 4600 MQ
M6.C1.1.3 - OdC	C85F22000840006	A . S . L SALERNO	TEGGIANO - Lavori di realizzazione di un ODC comune di Teggiano su un'area di proprietà comunale di circa 8500 mq
M6.C1.1.3 - OdC	C51B22001220006	A . S . L SALERNO	ACCIAROLI - Abbattimento e ricostruzione del fabbricato ex SAUT in Pollica fraz. Acciaroli (SA) per realizzazione ODC
M6.C1.1.3 - OdC	C31B22001190006	A . S . L SALERNO	SALA CONSILINA - Realizzazione nuovo ODC comune di Sala Consilina (SA) su aree di proprietà comune F. 1 - p.lle 1463-1465-1462-1468-1466-1471-1501

CHE con la medesima deliberazione n. 746/2023 si è preso atto anche degli importi risultanti dai Quadri Economici così come trasmessi, pari all'importo totale di quelli riconducibili ai 54 CUP generati, e che rispetto al finanziamento originario di € 70.574.084,86 destinati alla realizzazione degli interventi che ricadono nei Lotti 15, 16 e 17, è stato rimodulato in € 120.344.077,71 (Totale A lavori e B somme a disposizione) e dettagliato con la distinzione per Lotti, unitamente all'indicazione delle Categorie dei lavori espresse in percentuale e all'importo della progettazione e relative Categorie progettuali, pur prevedendo che le somme ivi richiamate avrebbero potuto ancora essere suscettibili di variazione una volta completati gli elaborati progettuali necessari per il buon esito della Conferenza dei Servizi, la cui attivazione è stata poi affidata all'Ente Provincia giusta Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 L. n. 241/90 approvato con deliberazione n. 943 del 13 luglio 2023 e sottoscritto tra le parti:

Importo totale riferito ai 54 Quadri Economici relativi ai 54 CUP generati:

Importo Quadro Economico Complessivo lotto 15, lotto 16 e lotto 17 (rispetto ad **€ 70.574.084,86** destinati alla loro realizzazione)

(Totale A e B):	€ 120.344.077,71
<u>(RPT Altieri SpA e altri) - Lotto 16</u>	
Importo Lavori Quadro Economico Lordo (quadro A + B):	€ 36.362.095,00
Netto lavori a base d'asta:	€ 22.167.162,00
Sicurezza:	€ 632.038,00

(RTP Arethusa Srl e altri) - Lotto 15
 Importo Lavori Quadro Economico Lordo (quadro A + B): **€ 44.408.408,48**

Netto lavori a base d'asta: € 25.145.017,02

Sicurezza: € 1.257.250,86

(RTP Arethusa Srl e altri) - Lotto 17
 Importo Lavori Quadro Economico Lordo (quadro A + B): **€ 39.573.574,23**

Netto lavori a base d'asta: € 22.624.074,90

Sicurezza: € 1.131.203,75

2. Percentuali di massima relative alle Categorie lavori:

OG1 pari ad almeno il 65%,

OG11 pari ad almeno il 35%,

3. Importo Servizi Progettazione (lotto 15-16-17):

Lotto 16: € 1.331.359,00

Lotto 15 € 2.305.282,48

Lotto 17: € 1.997.068,86

Categorie del Progetto Definitivo + Esecutivo + PSC (RTP ALTIERI):

E.10 - S.03 - S.06 - IA.01 - IA.04 - P.01 - IA.02

Categorie del Progetto Definitivo + Esecutivo + PSC (RTP ARETHUSA):

E.10 - S.03 - S.06 - IA.02 - IA.04 - P.01 - IA.01

CHE il Quadro sopra riportato, che si riferisce alla presa d'atto della II Fase progettuale per la elaborazione di uno Stralcio del PFTE (rafforzato), in seguito alle integrazioni resesi necessarie nel corso della Conferenza dei servizi in corso, è stato rimodulato come segue:

Importo totale riferito ai 54 Quadri Economici relativi ai 54 CUP generati:
 Importo Quadro Economico Complessivo lotto 15, lotto 16 e lotto 17 (rispetto ad **€ 70.574.084,86** destinati alla loro realizzazione)

(Totale A e B): €117.901.588,66
(RTP Arethusa Srl e altri) - Lotto 15

Importo Lavori Quadro Economico Lordo (quadro A + B): € 44.408.408,48

Netto lavori: € 25.145.017,02

Sicurezza: € 1.257.250,86

(RPT Altieri SpA e altri) - Lotto 16

Importo Lavori Quadro Economico Lordo (quadro A + B): € 39.773.590,00

Netto lavori a base d'asta:



€ 24.923.369,00

Sicurezza: € 666.520,00

(RTP Arethusa Srl e altri) - Lotto 17

Importo Lavori Quadro Economico Lordo (quadro A + B): € 33.719.590,18

Netto lavori: € 19.360.120,50

Sicurezza: € 868.006,06

Percentuali di massima relative alle
 Categorie lavori:

OG1 pari ad almeno il 65%, OG11 Pari ad almeno il
 35%

- Importo Servizi Progettazione (lotto 15- 16-17):

Lotto 16: € 1.326.274,00
 Lotto 15 € 2.245.282,48
 Lotto 17: € 1.705.761,00

CHE pertanto gli importi all'attualità risultano definiti come segue:

- A. Importo finanziato complessivo per l'ASL Salerno: **€ 70.580.084,86** (e n. 1 COT dell'importo di € 173.075 posta sul bilancio Regione Campania);
- B. Importo occorrente a seguito della elaborazione progettuale da parte dei soggetti affidatari del PFTE (Rafforzato) al 28.9.2023: **€ 117.901.588,66 (quadro A + B)**
- C. Differenza tra finanziato e stimato per la realizzazione: **€ 47.321.503,80** (comprensivo del quadro economico dei lavori e delle Somme a disposizione ed oneri ulteriori);
- D. Importo riconducibile e potenzialmente ascrivibile al Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.), previa verifica da parte dell'Amministrazione competente, per il recupero dei costi imputabili all'aumento prezzi, così come determinato e riportato negli elaborati a firma delle Società Affidatarie dei Servizi di progettazione e cioè dalle relative analisi, per i lotti 15 e 17 (di competenza della Società Arethusa Srl) e pari al 29,14 % di aumento rispetto ai prezzi del 2019-2020 e rapportati al 2023, con un valore in termini economici pari a € 7.330.077,91;
- E. Importo riconducibile e potenzialmente ascrivibile al Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.), previa verifica da parte dell'Amministrazione competente, per il recupero dei costi imputabili all'aumento prezzi, così come determinato e riportato negli elaborati a firma della Società Affidataria dei Servizi di progettazione e cioè dalle relative analisi, per il lotto 16 (di competenza della Società Altieri SpA) e pari al 30,00 % di aumento rispetto



ai prezzi del 2019-2020 e rapportati al 2023, con un valore in termini economici pari a € 3.762.221,70;

F. Totale importo (così come determinato dagli anzidetti Raggruppamenti Temporanei di Professionisti attraverso le proprie analisi) eventualmente imputabile al F.O.I. e recuperabile, se accordato, pari a **€ 11.092.299,78;**

G. Fabbisogno stimato da Quadro Economico (voce B: somme a disposizione ed oneri ulteriori), al netto dell'eventuale recupero di € **11.092.299,78** imputato al F.O.I., per € 36.229.204,02 e che dovrà essere oggetto di copertura finanziaria da parte delle Amministrazioni Sovraordinate/Soggetto Attuatore /Titolare della Misura, che, nel caso in cui non fosse approvato il recupero del "caro prezzi" attraverso l'accesso al F.O.I. (Fondo Opere Indifferibili), ammonterebbe invece ad **€ 47.321.503,80;**

DATO ATTO

CHE gli attuali importi sono rappresentativi dei Quadri Economici dei PFTE (parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati), rielaborati nel corso della III Fase progettuale (iter progettuale previsto dalla Conferenza dei Servizi)

CHE su tali importi aggiornati, ancorché anch'essi suscettibili di ulteriori variazioni, è stato possibile, all'attualità, parametrare la quota di SAL da richiedere all'Ente attuatore;

CHE, relativamente alla spesa occorrente a remunerare le attività di che trattasi (progettazione e indagini), nelle rispettive deliberazioni di approvazione degli schemi di Contratto applicativo, si è fatto riferimento all'impegno assunto originariamente con la delibera n. 13 del 11 gennaio 2023 con l'emissione da parte del SEF del Documento n. 1000013173/2022 per € 5.065.790,83 implementato di € 44.319,47 e dunque per l'importo complessivo di € 5.110.110,30 con deliberazione n. 138 del 13 febbraio 2023 la cui adozione è derivata dalla necessità di adeguarsi alla rettifica intervenuta da parte di Soresa rispetto alla Convenzione per l'affidamento della progettazione degli interventi PNRR;

CHE con le delibere anzidette, n. 13/2023 e n. 138/2023, era stato altresì precisato che le somme necessarie a valere sui fondi PNRR con rendicontazione in REGIS sarebbero state intanto impegnate dall'ASL Salerno per consentire lo svolgimento delle attività nei tempi stringenti dettati dal Piano, non essendovi al tempo indicazioni altre rispetto a tale modalità, ancorché tale orientamento non abbia trovato condivisione da parte del Collegio Sindacale dell'ASL Salerno, e nessuna liquidazione è stata finora disposta nell'ambito delle attività correlate al PNRR fin qui svolte ;

CHE in seguito alla consegna degli elaborati progettuali, e via via delle integrazioni, ove richieste in sede di Conferenza dei Servizi, sono pervenute, a mezzo pec, da parte delle Società di ingegneria incaricate, proforma delle fatture per la liquidazione del 60% dei compensi dovuti per l'attività di redazione del PFTE Rafforzato degli interventi PNRR M6 C1 di pertinenza dell'ASL Salerno per Lotti 15 - 16 e 17, nonché quelle per la liquidazione dell'intero compenso per l'effettuazione delle indagini, analisi e sondaggi, come specificato nella Tabella riepilogo generale Calcoli, allegata al presente provvedimento, in cui vengono riportati in colonne dedicate gli importi relativi alle quote di spettanza dei progettisti, della Centrale unica di committenza per l'espletamento della procedura di gara, gli importi degli incentivi ai RUP, all'ufficio del Referente unico per l'attuazione dell'Accordo ASL/Regione PNRR, alle funzioni tecniche e a quelle amministrative, all'Ente Provincia come stabilito nel relativo Accordo, per l'importo totale di **€ 2.578.223,31**e che si sintetizzano per macro quote nella Tabella che segue:

TABELLA A Quadro Riepilogativo dei costi suddivisi per macro costi							
Finanziamento Regionale annualità 2023 Decreti di liquidazione n. 3-4-5 del 31.3.2023	LOTTO 15-16-17 Costo PFTE Al 60% (lordo)	LOTTO 15-16-17 Costo indagini, analisi e sondaggi al 100% per PFTE (lordo)	Rimborso spese oneri di gara per S.I.A. alla S.A. regionale	Incentivo Covvenzionamento Ente Provincia di Salerno per CdS	Incentivo Fondo innovazione (aliquota del 20% sul complessivo 50% incentivo di fase)	Incentivo Personale interno ASL (50% incentivo di fase)	
COT	97.605,69 €						
CDC	2.296.358,71 €						
ODC	933.307,35 €						
TOTALE	3.327.271,75 €	€ 1.551.638,60 (lordo)	256.281,87 €	47.100 €	34.713,74 €	144.640,57 €	543.848,54 €
TOTALE I SAL			€ 2.578.223,31				

TANTO PREMESSO**RICHIAMATO**

CHE a mezzo pec del 5 aprile 2023 sono stati notificati da parte dell'Ufficio di Staff Grandi Opere della Regione Campania i Decreti di impegno di spesa, emessi dal RUC regionale, a favore dell'ASL Salerno, a valere sullo stanziamento di competenza dell'esercizio finanziario 2023/2024, per i seguenti interventi afferenti al PNRR Missione 6 Componente 1:

- Decreto n. 3 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.1 Case della comunità € 2.296.358,71 per l'annualità 2023 ed € 1.253.052,55 per l'anno 2024;
- Decreto n. 4 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.3. Ospedali della Comunità per € 933.307,35 ed € 508.538,29 per l'anno 2024;
- Decreto n. 5 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.2.2 Centrali Operative Territoriali per € 97.605,69 ed € 53.296,73 per l'anno 2024;

CHE il 22 giugno 2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale Campania ha inviato la nota prot. n. PG/2023/0320190 recante "Anticipazione SAL rendicontazione CUP" nella quale, al fine di riconoscere le anticipazioni contrattuali ai progettisti incaricati e le spese **eventualmente** anticipate per la M6 (Salute) C1 (Reti di prossimità) e C2 (verso un Ospedale sicuro e sostenibile) del PNRR si indicava necessaria la compilazione dei fascicoli presenti su REGIS associati ai RUP di riferimento e, in particolare, si chiedeva di allegare i documenti indicati a seconda delle seguenti fattispecie:



1. richiesta di anticipazione del 10% (e relative pezze giustificative);
2. SAL a rimborso (in percentuale)

Nonché di inviare la notifica dell'avvenuto inserimento per consentire all'Ente Attuatore gli adempimenti conseguenti;

CHE la fattispecie percorribile dall'ASL Salerno al tempo, SAL a rimborso, stando alle indicazioni impartite con la anzidetta nota, per essere ottenuto avrebbe necessitato dell'inserimento in REGIS dei seguenti documenti:

Nota/Relazione di richiesta del RUP relativa allo Stato d'Avanzamento

Contratto

ODA

Fattura quietanzata (Sezione REGIS Giustificativi di Spesa)

CHE la difficoltà ad ottemperare a tale ultimo adempimento, non potendo i RUP inserire in REGIS fatture quietanzate per l'impossibilità dell'ASL Salerno di anticipare le somme relative con fondi di Bilancio aziendale in assenza di indicazioni, è stata argomento di diversi confronti con il RUC Regionale che, presone atto, ha condotto all'esplicitazione, il 28 agosto 2023, delle linee guida circa le modalità di liquidazione delle somme derivanti dall'attuazione del Piano, di cui si dirà dettagliatamente nel seguito del presente provvedimento;

CHE, intanto, con comunicazione pec del 1 agosto 2023 l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania ha trasmesso la nota prot. n. 2023/038992 di pari data, con la quale l'ASL Salerno è stata notiziata:

1. della trasmissione, con pec del 03.05.2023 all'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 13 del CIS, della richiesta di modifica di alcuni interventi rispetto a quanto in precedenza proposto e approvato nel POR allegato al CIS sottoscritto in data 30 maggio 2022;
2. della dichiarazione di nulla osta alla modifica degli interventi proposti da parte dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR - Nucleo Tecnico, con nota acquisita al prot reg. n. 0303310 del 14.06.2023;
3. della convocazione del Tavolo Istituzionale - ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del CIS, conclusasi senza osservazioni in data 18.07.2023;

CHE, dunque, preso atto della summenzionata nota, con Deliberazione n. 1089, pubblicata il 07.08.2023, previa dichiarazione di nullità per motivi di inutilizzabilità dei relativi atti negoziali, è stata disposta la retrocessione ai Comuni dei beni immobili oggetto dei contratti nulli, la cancellazione della trascrizione ove esistente, il ristoro delle spese documentate eventualmente sostenute;

CHE con la medesima deliberazione, subordinandola a specifica indicazione era stata prevista la revoca, e/o il loro mantenimento su REGIS con la sola rettifica della destinazione, dei CUP generati per gli interventi originariamente individuati, intanto sostituiti da quelli corrispondenti ai nuovi interventi;

CHE, a tale ultimo proposito, è utile precisare che allo stato nella piattaforma REGIS risulta ancora presente la maggior parte dei CUP originali, (potendo provvedere alla loro sostituzione esclusivamente il Ministero della Salute), ancorché ne siano stati generati di nuovi laddove sono state modificate ed assentite le sostituzioni dei siti di intervento, e benché siano stati regolarmente comunicati all'Ente attuatore, che li ha recepiti stante il loro corretto inserimento nella procedura di gara indetta dalla SORESA finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'appalto integrato di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori;

ACCLARATO

CHE in data 21 agosto 2023, la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore, e l'ASL Salerno, quale soggetto attuatore esterno, sono addivenute alla stipula di un Accordo, ex art 7, co. 4 D. lgs. n. 36/2023, approvato con Decreto Dirigenziale n. 611 del 31.7.2023, del quale con il presente provvedimento si prende atto unitamente ai relativi allegati, per la regolamentazione dei rapporti di



attuazione e gestione per la realizzazione degli interventi del Piano operativo regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 249/2022, che sostituisce l'Atto di Delega amministrativa sottoscritta l'11 agosto 2022 di cui si era preso atto con deliberazione n. 1089 del 25 agosto 2022;

CHE, tra gli obblighi posti in capo al soggetto attuatore esterno - ASL Salerno - rientra: - la rendicontazione, alla Regione Campania, con cadenza bimestrale, delle spese effettivamente sostenute e dei costi indiretti, nei tempi e nei modi previsti dal CIS, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto (...) comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione, nel sistema informatico, della pertinente documentazione probatoria, garantendo, dunque, la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati; - l'aggiornamento della piattaforma REGIS relativamente ad ogni singolo CUP, entro e non oltre il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento, caricando sul sistema la documentazione amministrativa/tecnica/contabile che attesti l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario, adempimento con tutta evidenza possibile rispetto ai CUP degli interventi certi e definitivi, e di difficile applicazione per quelli che hanno subito una obbligatoria rettifica in funzione dell'approvazione della sostituzione dell'intervento;

CHE nel predetto Accordo, che individua anche il Referente Unico PNRR ASL Salerno per l'attuazione dell'Accordo medesimo e disciplina in che forma vanno presentati gli stati di avanzamento, le modalità di trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore esterno, sono disciplinate dall'art 7 (Procedura di trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore esterno), che al comma 4, prevede espressamente che: *"il trasferimento degli importi di cui al co. 1 è subordinato all'alimentazione e al puntuale e costante aggiornamento, da parte dei Soggetti Attuatori Esterni, del sistema informatico ReGiS, di cui all'art 1 co. 1043, L. n. 178/2020"*, il che conferma la necessaria corrispondenza degli atti da inserire in piattaforma ai CUP di riferimento nei casi di avvenuta sostituzione degli interventi;

DATO ATTO

CHE la nota esplicativa ad oggetto *"PNRR-M6-CIS - Indicazioni relative alle procedure di rendicontazione spese e liquidazione degli stati di avanzamento degli interventi"* prot. n. PG/2023/0415745 del 28.8.2023, già menzionata, chiarisce che:

1. per consentire l'emissione del Decreto di trasferimento da parte del Soggetto Attuatore, delle risorse stanziare in favore dell'ASL Salerno quest'ultima è tenuta a sottoporre all'Ufficio Speciale Grandi Opere, anche in deroga alla percentuale del SAL fissata al 20% del finanziamento complessivo relativo al singolo intervento, l'istanza di liquidazione per le singole fasi, inviando a mezzo pec il modello di cui all'Allegato 1 debitamente compilato (ISTANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'AVANZAMENTO SPESA), corredato dalla attestazione del RUP, per ogni singolo CUP e relativa all'intervento oggetto di liquidazione (Allegato 2 dell'istanza), dalla relativa check-list (Allegato 3 dell'istanza) e dallo schema di spesa per singolo CUP (Allegato 4 dell'istanza) dichiarazione titolare effettivo, dichiarazione di assenza doppio finanziamento, dichiarazione assenza conflitto di interesse, dichiarazione del rispetto obblighi PNRR, e altri ove necessari in dipendenza di determinate condizioni;
2. che la verifica del caricamento nella piattaforma REGIS della documentazione propedeutica è condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento delle istanze presentate;
3. che in seguito all'adozione del decreto di liquidazione da parte di Regione Campania e prima della presentazione della successiva istanza di liquidazione è



possibile inserire in piattaforma REGIS le fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente, Determina di liquidazione, DURC, verifiche di regolarità fiscale, ecc.; F24 quietanzato relativo al versamento IVA in regime di *split payment*, e i Mandati di pagamento quietanzati o altro documento contabile comprovante l'avvenuto pagamento;

CHE con nota prot. n. 2023.0423537 del 6.9.2023 recante *“Pagamento delle forniture e degli stati di avanzamento lavori di interventi finanziati con risorse POR FESR-PNRR Art. 20 - FSC”* la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR ha chiesto alla AA.SS.LL. nelle more del trasferimento da parte della Regione dei fondi richiesti per investimenti finanziati con specifiche fonti di finanziamento, di anticipare, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, il pagamento delle fatture ricevute, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti, evidentemente solo in seguito all'emissione del Decreto di liquidazione regionale, nelle more del materiale trasferimento all'ASL Salerno delle somme richieste e approvate;

CHE con ulteriore nota prot. n. PG/2023/0465083 del 29.9.2023 pervenuta il 2.10.2023, recante *“PNRR - M6 - CIS - Integrazione alla circolare “Indicazioni relative alle procedure di rendicontazione spese e liquidazione degli stati di avanzamento degli interventi”*, l'Ufficio Grandi Opere ha disposto che come per gli allegati 1 - 2 - 3 e 4, è necessaria la compilazione degli allegati 6 - 7 e 9, anche nel caso in cui non vi sia sostituzione del RUP, e ancorché questi ultimi non siano richiesti a corredo dell'istanza di liquidazione, a cui è sufficiente allegare invece i moduli 1 - 2 - 3 e 4; relativamente invece all'allegato 12 (riconducibilità fatture ai progetti finanziati), di cui alla medesima nota integrativa, risulta evidente che lo stesso non può essere oggetto di compilazione da parte degli operatori economici, né di inserimento in piattaforma, in mancanza all'attualità di fatture emesse;

CHE le anzidette indicazioni, confermate durante l'incontro tenutosi presso l'Ufficio Speciale Grandi Opere regionale il 3 ottobre 2023 sono state oggetto di apposita disposizione di servizio urgente ai RUP, prot. n. PG/2023/191470 del 4.10.2023, con la quale i RUP sono stati incaricati di compilare ed inserire in REGIS anche gli allegati (6 - 7 e 9) che in prima istanza erano riservati ai soli casi di avvenuta sostituzione del RUP dell'intervento, pur non essendo necessari e richiesti a corredo dell'istanza da presentare all'Ente attuatore;

CHE sono state dunque predisposte a cura dei RUP di riferimento le Istanze di liquidazione per tutti gli interventi della Misura 6 Componente 1 in capo all'ASL Salerno, con i corrispondenti allegati indicati come necessari a corredarle, che con il presente provvedimento si propone di approvare per essere inviate all'Ufficio di Staff Grandi Opere della Regione Campania previo inserimento nella piattaforma REGIS di tutti i documenti richiesti, laddove ciò sarà stato possibile in corrispondenza e presenza di CUP definitivi, restando l'inserimento di quelli che riguardano interventi sostituiti e assentiti, subordinati alla rettifica nella piattaforma REGIS dei corrispondenti CUP a cui sta via via provvedendo il competente Ministero, come già per alcuni interventi;

CHE solo per immediatezza di cognizione è stato predisposto un modello di Istanza di liquidazione cumulativa recante l'intero importo di cui si chiede la liquidazione all'Ufficio di Staff Grandi Opere regionale, in deroga alla previsione che ciascuna quota intermedia di SAL deve essere pari al 20% dell'importo complessivo del singolo intervento, evidentemente corrispondente alla somma delle singole istanze redatte e consegnate dai RUP, che si allega al presente provvedimento per l'approvazione, unitamente alla relativa nota di trasmissione;

CHE tutta la documentazione prodotta, vale a dire quella da inserire in REGIS e quella a fondamento del presente atto, è custodita agli atti della UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali



dell'ASL Salerno (archivio informatizzato NAS), presso gli uffici dei RUP, non potendo essere materialmente allegata al presente provvedimento consideratane l'estensione incompatibile con le dimensioni accettate dal sistema, e che in ogni caso si esplicita puntualmente: n. 54 Q.E. PFTE aggiornati al 30.9.2023 - n. 54 istanze di liquidazione a firma del legale rappresentante dell'ASL Salerno ciascuna corredata dagli allegati richiesti - n. 20 fatture proforma per redazione PFTE Lotto 15 (Arethusa srl) - n. 19 fatture proforma per redazione PFTE Lotto 16 (Studio Altieri spa) - n. 15 fatture proforma per redazione PFTE Lotto 17 (Arethusa srl) - n. 16 fatture proforma per attività di indagini, analisi e sondaggi Lotto 15 (Arethusa srl) - n. 12 fatture proforma per attività di indagini, analisi e sondaggi Lotto 16 (Studio Altieri spa) - n. 12 fatture proforma per attività di indagini, analisi e sondaggi Lotto 17 (Arethusa srl) - Tabella riepilogo generale Calcoli per compilazione istanze di liquidazione comprensiva di tutte le somme riconducibili all'attività fin qui resa

- Istanza cumulativa in deroga - nota di trasmissione delle istanze all'Ufficio Speciale Grandi Opere regionale;

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;

che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE



Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

Di approvare la documentazione propedeutica all'adozione del presente provvedimento, ed esplicitata nel seguito, la quale, ancorché non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale: n. 54 Q.E. PFTE aggiornati al 30.9.2023 - n. 54 istanze di liquidazione a firma del legale rappresentante dell'ASL Salerno ciascuna corredata dagli allegati richiesti - n. 20 fatture proforma per redazione PFTE Lotto 15 (Arethusa srl) - n. 19 fatture proforma per redazione PFTE Lotto 16 (Studio Altieri spa) - n. 15 fatture proforma per redazione PFTE Lotto 17 (Arethusa srl) - n. 16 fatture proforma per attività di indagini, analisi e sondaggi Lotto 15 (Arethusa srl) - n. 12 fatture proforma per attività di indagini, analisi e sondaggi Lotto 16 (Studio Altieri spa) - n. 12 fatture proforma per attività di indagini, analisi e sondaggi Lotto 17 (Arethusa srl) - Tabella riepilogo generale Calcoli per compilazione istanze di liquidazione, comprensiva di tutte le somme riconducibili all'attività fin qui resa - Istanza cumulativa in deroga - Nota di trasmissione istanze di liquidazione;

Di prendere atto dei Quadri economici dei PFTE degli interventi rielaborati nel corso della III Fase progettuale (iter progettuale previsto dalla Conferenza dei Servizi) da parte dei progettisti incaricati sul cui importo totale è stato possibile parametrare la quota di SAL da richiedere all'Ente attuatore per la liquidazione di tutte le somme che a vario titolo sono riconducibili all'attività fin qui espletata;

di prendere atto delle richieste di liquidazione da parte delle Società di Ingegneria affidatarie dell'attività relativa alla redazione del PFTE e di quella relativa alle indagini, analisi e sondaggi, e della presentazione delle fatture proforma, rispettivamente nella misura del 60% (PFTE) e dell'intero (indagini);

Di dare atto che i RUP hanno ottemperato a tutti gli adempimenti in carico all'ASL Salerno propedeutici all'ottenimento delle somme relative alla liquidazione del SAL per l'attività di progettazione del PFTE da parte dei RTP affidatari, nella misura del 60% del compenso professionale a ciò riferito, e dell'intero compenso per l'effettuazione di indagini, analisi e sondaggi;

Di prendere atto che si provvederà ad inserire in REGIS, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, tutti i documenti propedeutici: Delibera/Determina/Decreto a contrarre; - Atto nomina del RUP - Contratto di Appalto e/o di Fornitura - istanze e allegati richiesti a corredo;

Di approvare la documentazione prodotta dai RUP degli interventi secondo le indicazioni dettate dalla nota esplicativa ad oggetto "PNRR-M6-CIS - Indicazioni relative alle procedure di rendicontazione spese e liquidazione degli stati di avanzamento degli interventi" prot. n. PG/2023/0415745 del 28.8.2023 e successiva prot. n. PG/2023/0465083 del 29.9.2023 pervenuta il 2.10.2023, recante "*PNRR - M6 - CIS - Integrazione alla circolare "Indicazioni relative alle procedure di rendicontazione spese e liquidazione degli stati di avanzamento degli interventi"*";

Di approvare l'istanza di liquidazione per complessivi € **2.578.223,31** e di autorizzarne l'invio, unitamente alle singole istanze di liquidazione, ciascuna corredata dagli allegati richiesti, e alla nota di trasmissione di queste, a mezzo pec all'indirizzo us6006.staff94@pec.regione.campania.it come stabilito;

Di dare atto che la somma occorrente e richiesta di complessivi € **2.578.223,31** è stata già impegnata con la delibera originaria di adesione all'Accordo Quadro SORESA per l'attività di



redazione del PFTE n. 13/2023 e di rettifica n. 138/2023, avendo dovuto questa ASL, per rispettare i tempi imposti dal Piano e non vanificare il finanziamento comunitario, prevederne la disponibilità in attesa dei Decreti di spesa regionali a favore dell'ASL Salerno, effettivamente emessi il 31.3.2023 (n. 2 - 3 e 4 per complessivi € **3.327.271,75** per l'annualità 2023;

Di prendere atto che la somma anzidetta sarà oggetto di Decreto di trasferimento da parte dell'Ente attuatore all'ASL Salerno a seguito della presentazione delle istanze di liquidazione nelle modalità in premessa dettagliate;

Di prendere atto che ottenuto il Decreto di trasferimento regionale di cui sopra delle somme richieste, queste potrebbero dover essere anticipate dall'ASL Salerno per scongiurare aggravii di spesa, in attesa del materiale trasferimento dell'importo richiesto, come da nota prot. n. 2023.0423537 del 6.9.2023 recante *"Pagamento delle forniture e degli stati di avanzamento lavori di interventi finanziati con risorse POR FESR-PNRR Art. 20 - FSC"* di cui in premessa;

Di adottare dunque, solo a seguito dell'emissione da parte dell'Ente Attuatore del Decreto di trasferimento delle somme richieste, atto deliberativo di autorizzazione alla liquidazione in anticipazione di tutte le spettanze come previste nella Tabella di calcolo generale, per scongiurare aggravii di spesa, in attesa del materiale trasferimento dell'importo richiesto.


IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [Pilerci Maurizio]
IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
 Germano Perito FIRMATO

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
 Primo Sergianni FIRMATO

DATI CONTABILI

Argomento spesa: PNRR Missione 6 "Salute" Componente 1, investimenti 1.1-Case della Comunità (CdC), 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 - Ospedali della Comunità (OdC). Approvazione istanze di liquidazione Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende sanitarie della Regione Campania e spese correlate.

Importo autorizzato: 2.578.223,31



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR Missione

Codice conto: 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati indisponib

Anno esercizio: 2023



DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - TRASMISSIONE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE SAL IN DEROGA_2.pdf
- 09/10/2023 15:11:36

Pilerci Maurizio - Allegato 1_Modello di Istanza cumulativa in deroga ASL_AO_GC
(1)_1.pdf - 09/10/2023 15:11:37

Pilerci Maurizio - Tabella riepilogo generale calcoli_3.pdf - 09/10/2023 15:11:37

Pilerci Maurizio - proposta_4.pdf - 09/10/2023 15:11:39

Fiocco Maria Anna - datiContabili_1.pdf - 10/10/2023 14:01:38

Perito Germano - proposta_4_1.pdf - 11/10/2023 16:37:43

Sergianni Primo - proposta_4_1_1.pdf - 11/10/2023 18:30:28

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto



Allegati alla presente:

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:Allegato 1_Modello di Istanza cumulativa in deroga ASL_AO_GC (1).pdf - Impronta:

480b1815c7a4f9eafd0cf75f3bd3933eefba1e24ea0329f45e1a6303f1f848eb207309a521a095faf08ffb0b8d2662df13311b5132c67c088b24f4e976436855) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:TRASMISSIONE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE SAL IN DEROGA.pdf - Impronta:

763f444515d8607d18cb65cd75f226696b47f501f8c172359258e20a888dc020a8e81a0937a7d0d0635f6faa0813c03e7b57ccf5590bda8a4e151860c288ad99) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:Tabella riepilogo generale calcoli.pdf - Impronta:

34eaa40ad9c106cfae3aa1d68e36889cf2b82c08d5f24a47702c536a469199cafcf2e65e4f56885fbf13cb6b7268a21019c2c941d5d89822b4fc0bf33a4f573) -

NON PUBBLICABILE;

IL DIRETTORE

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [Pilerci Maurizio]



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR Missione

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

Collegio Sindacale