

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro 94 del 30.01.2023

epd 108 del 26.01.2023

OGGETTO:Interventi in materia di edilizia sanitaria di pertinenza dell'Asl Salerno, ex art 20 legge n. 67/88 III fase - I stralcio, lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità presso il P.O. di Roccadaspide– Presa d'atto e approvazione atti finali esecuzione opere complementari.

La presente deliberazione si compone di n. ro pagine , di cui n.ro allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Dirigente della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, ing. Luigi Miranda, propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

Ing. Luigi Miranda _____

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA LEGGIBILE	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile	SI	NO
Attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____euro come attestato dal Dirigente proponente.		
FIRMA _____		

Il Direttore della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

OGGETTO: Interventi in materia di edilizia sanitaria di pertinenza dell'Asl Salerno, ex art 20 legge n. 67/88 III fase - I stralcio, lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità presso il P.O. di Roccadaspide - Presa d'atto e approvazione atti finali esecuzione opere complementari.

PREMESSO

CHE è attivato l'Accordo di Programma Integrativo della Regione Campania sottoscritto il 16 febbraio 2016 tra la Regione Campania, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la realizzazione del Programma di Investimenti ex art. 20, L. 67/88 - III fase - I Stralcio - per l'importo complessivo di € 169.244.689,46, di cui la quota statale ammonta ad € 156.985.254,99 la quota di cofinanziamento regionale ad € 8.262.234,47 e la quota di cofinanziamento delle Aziende Sanitarie ad € 4.000.000,00;

CHE con Decreto 62 del 30 novembre 2017, la Regione Campania ha indicato tra gli interventi da realizzare ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88, III fase, Primo Stralcio, i lavori presso il P.O. di Roccadaspide per la realizzazione di un ospedale di comunità (scheda n. 30), per l'importo finanziato di € 1.000.000,00.;

CHE i lavori sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi del bilancio aziendale, giusta autorizzazione rilasciata dal S.E.F. anno 2021 numero 1119 sub 22 trascinati al Bilancio corrente, e che le somme necessarie trovano copertura nel Quadro Economico di progetto;

CHE con disposizione PG/259583 del 31 ottobre 2018 è stato individuato ai sensi della normativa vigente, Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dell'intervento nella sua interezza, l'arch. Maurizio Pileri, dipendente dell'ASL Salerno, afferente alla SC Tecnica Aziendale;

CHE con deliberazione n. 83 del 25/01/21 è stato approvato il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 490.000,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 510.000,00 per somme a disposizione (di cui € 123.970,00 per iva, € 148.988,00 per attrezzature che qui rileva, e restanti voci per spese tecniche, fondo interno, lavori a fattura);

CHE con deliberazione n.985 del 6 agosto 2021 è stata approvata la procedura di scelta del contraente prevista dall'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e disciplina sostitutiva di cui all'art.1 della legge 120/2020 e s.m.i. di cui al D.L. 77/2021

CHE con deliberazione n.1109 del 23 settembre 2021 i lavori sono stati aggiudicati, con la presa d'atto dei Verbali di gara, alla ditta IMCO GROUP s.r.l., con sede in Napoli, che ha sottoscritto il relativo contratto d'appalto per l'importo di € 568.751,46;

CHE con deliberazione n. 141 del 1 gennaio 2022 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Michele Galardo, C.Fisc. GLRMHL64D24H703M, p.iva 04988630655 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 714;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 14 febbraio 2022, come da Verbale di consegna sottoscritto in pari data;

CHE con deliberazione n. 288 dell'8 marzo 2022, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è stata anticipata alla ditta aggiudicataria la somma di € 170.625,44 (pari al 30% dell'importo contrattuale di € 568.751,46), previa costituzione di adeguata polizza fideiussoria;

CHE con deliberazione n.1093 del 31 agosto 2022 è stato liquidato il I SAL per € 77.600,00 oltre iva;

CHE con deliberazione n. 1236 del 18 ottobre 2022 è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa e rimodulato il Quadro economico che nelle somme a disposizione (B) riporta alla voce b.7 la somma di € 136.218,41 per servizi e forniture, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		VARIANTE	
A-LAVORI			
A	importo da computo		€ 905.187,04
a.1	di cui per lavori a base d'asta soggetto a ribasso		€ 803.242,93
a.2	di cui oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e manodopera)		€ 101.944,11
		TOTALE A	€ 905.187,04
	ribasso 29,8 % su a.1		€ 239.366,39
	resta		€ 563.876,54
		oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e manodopera)	€ 101.944,11
		TOTALE AL NETTO RIBASSO	€ 665.820,65
B-SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Imprevisti (2% di A)		
b.2	spese tecniche e generali di cui dd/ll- sicurezza -variante -certificato R.E.		€ 90.000,00
b.3	Oneri di discarica		€ 26.378,88
b.4	MA 10% su B		€ 66.582,06
b.5	MA (22% di b.2)		€ -
b.6	Incentivo 2%		€ 15.000,00
	TOTALE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)		€ 197.960,94
b.7	servizi e forniture		€ 136.218,41
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	
		TOTALE	€ 1.000.000,00
		arch. Galardo Michele	

CHE con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2022 è stato liquidato il II SAL per € 171.100,00 oltre iva;

TANTO PREMESSO

PRESO ATTO

CHE durante l'esecuzione dell'intervento la Direzione Lavori ha provveduto ad emettere apposite disposizioni di servizio (Ordine di servizio n. 3 del 4.4.2022, Ordine di servizio n. 6 del 30.6.2022, Verbale di sopralluogo tecnico del 31 ottobre 2022 e relativo computo metrico, tutti sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa e vistati dal RUP) finalizzate ad eseguire i lavori indispensabili a dare l'opera finita secondo la regola dell'arte in quelle richiamate;

RILEVATO

CHE il D.Lgs n. 50/2016 all'art. 106 comma 1 lett. b) e s.m.i., applicabile alla fattispecie, prevede:

Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

o risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

CHE il comma 7 del medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016, prevede che l'aumento del prezzo non ecceda il "50 per cento del valore del contratto iniziale";

CHE trattandosi di interventi di sostituzione di tutti gli infissi presenti nel blocco A e nel blocco B, con infissi a taglio termico del tipo scorrevoli, dello stesso RAL di quelli esistenti, completi di vetro camera a bassi emissivi con gas argon, sostituzione di cassonetti e persiane in pvc (ordine di servizio n. 3 del 4.4.2022), e, per l'utile prosecuzione dei lavori, della realizzazione di nuovo impianto audio-video, la fornitura in opera di scossalina in alluminio di tutti i frontini esterni del fabbricato oggetto delle lavorazioni progettuali, la tinteggiatura di ambienti medici e non, non previsti in progetto del blocco A, la fornitura in opera di terminale in alluminio a chiusura del vinilico del Blocco A e del Blocco B, la realizzazione di nuovo impianto di rilevazione incendio nel Blocco A e nel Blocco B, che nel computo metrico allegato al Verbale

tecnico del 31 ottobre 2022 ammontano ad € 137.635,77 che in seguito all'applicazione del medesimo ribasso di gara del 29,800% (pari ad € 41.015,46) rimodula la spesa in € 96.620,31 oltre iva al 10%;

ATTESO

CHE risultava quindi impraticabile per motivi economici e tecnici scindere le opere in argomento dall'appalto in corso di esecuzione, e che per l'Amministrazione procedere diversamente avrebbe comportato maggiori difficoltà operative e una consistente lievitazione di costi;

CHE tali opere, complementari alla principale, non superando il 50 % dell'importo di quest'ultima e il cui costo è reperibile all'interno del Quadro economico di progetto, hanno decisamente apportato miglioramenti nell'esclusivo interesse dell'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte;

CHE rientrando il caso tra quelli contemplati dalla normativa vigente in materia e rubricati all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la necessaria documentazione a corredo della esecuzione delle ulteriori lavorazioni ordinate all'impresa già presente in cantiere;

VISTI gli atti finali, e precisamente Verbale di ultimazione dei lavori e Certificato di regolare esecuzione, allegati al presente provvedimento per l'approvazione, in uno agli Ordini di servizio n. 3/2022 e n. 6/2022 nonché al Verbale di sopralluogo tecnico e relativo Computo metrico;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Impresa IMOC Group srl, esecutrice, per l'importo di € 96.620,31 oltre iva al 10%, a fronte di forniture ed altre opere di finitura dell'opera di che trattasi, a cui è stato attribuito il CIG 9560486A9F;

RICHIAMATO: l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice di contratti;

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli della U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

DI APPROVARE gli atti presupposti e quelli finali relativi all'esecuzione delle opere complementari dettagliatamente precisate in premessa e dunque

1. Ordini di servizio n. 3 del 4.4.2022 e n. 6 del 30.6.2022 in cui sono richiamati gli interventi da eseguire;
2. Verbale di sopralluogo tecnico del 31.10.2022 e relativo Computo metrico;
3. Verbale di ultimazione lavori del 16.12.2022;
4. Certificato di regolare esecuzione del 19.12.2022;

DI RICONOSCERE E LIQUIDARE il credito in favore dell'impresa IMO GROUP srl C.F. e P.I. IT08933631213- Piazza Vanvitelli 15 80129 Napoli della somma di € 96.620,31 oltre iva al 10% a fronte delle maggiori lavorazioni eseguite presso il P.O. di Roccadaspide nell'ambito dei lavori di adeguamento di quest'ultimo ad Ospedale di Comunità ex art. 20 L. n. 67/88 di cui la medesima Impresa è affidataria;

DI DARE ATTO che i lavori sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed assistiti dalla necessaria imputazione di spesa sui fondi del bilancio aziendale, giusta autorizzazione rilasciata in data 4/10/22 dal S.E.F. con l'emissione del documento di budget 1000009729/2022, e che le somme necessarie trovano copertura nel Q.E. di progetto e di variante;

DI DARE ATTO che la fornitura e altre opere di finitura eseguiti dalla Ditta IMCO Group srl non comportano costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e dunque ulteriori oneri a carico della ASL Salerno;

DI DISPORRE CHE la liquidazione all'impresa della somma di € 106.282,34 iva inclusa al 10% avvenga con successiva Determina dirigenziale ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Ufficio Programmazione del competente Settore della Regione Campania;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alle Direzioni del Distretto di Capaccio - Roccadaspide, al Direttore della UOC Economico Finanziaria;

DI INVIARE la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

IL RUP
Arch. Maurizio Pileri

IL DIRETTORE SC TECNICA
Ing. Luigi Miranda

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022
Vista la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U. O. C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati

Di approvare gli atti presupposti e quelli finali relativi all'esecuzione delle opere complementari dettagliatamente precisate in premessa e dunque

1. Ordini di servizio n. 3 del 4.4.2022 e n. 6 del 30.6.2022 in cui sono richiamati gli interventi da eseguire;
2. Verbale di sopralluogo tecnico del 31.10.2022 e relativo Computo metrico
3. Verbale di ultimazione lavori del 16.12.2022;
4. Certificato di regolare esecuzione del 19.12.2022;

Di riconoscere e liquidare il credito della somma di € 96.620,31 oltre iva al 10% in favore dell'impresa IMO GROUP srl C.F. e P.I. IT08933631213- Piazza Vanvitelli 15 80129 Napoli a fronte delle maggiori lavorazioni eseguite presso il P.O. di Roccadaspide nell'ambito dei lavori di adeguamento di quest'ultimo ad Ospedale di Comunità ex art. 20 L. n. 67/88 di cui la medesima Impresa è affidataria;

Di dare atto che i lavori sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed assistiti dalla necessaria imputazione di spesa sui fondi del bilancio aziendale giusta autorizzazione rilasciata in data 4/10/22 dal S.E.F. con l'emissione del documento di budget 1000009729/2022, e che le somme necessarie trovano copertura nel Q.E. di progetto e di variante;

Di dare atto che la fornitura e altre opere di finitura eseguiti dalla Ditta IMCO Group srl non comportano costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e dunque ulteriori oneri a carico della ASL Salerno;

Di disporre la liquidazione all'impresa della somma di € 106.282,34 iva inclusa al 10% avvenga con successiva Determina dirigenziale ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Programmazione del competente Settore della Regione Campania, alla U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alle Direzioni del Distretto di Capaccio - Roccadaspide, al Direttore della UOC Economico Finanziaria;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

Esprime parere favorevole
Direttore Amministrativo
Dott. Germano Perito

Esprime parere favorevole
Direttore Sanitario
Dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L. VO 18.08.2000 N.267, IL 31.01.2023

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL 31.01.2023

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____
DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....