

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE

Proposta:

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
---	-----------

	Immediata	Motivazione:
--	-----------	--------------

	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.
--	-------------------	--

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO AL IV PIANO DEL P.O. "UMBERTO I" DI NOCERA INFERIORE (SA) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DELLA SPESA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

PREMESSO

CHE con Deliberazione n.1254 del 25 ottobre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo ex art. 27 D.Lgs n. 50/2016 dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del Blocco Operatorio al IV piano del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore, per l'importo complessivo di € 1.700.000,00, come da Quadro Economico di progetto esecutivo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (sub "A");

CHE con deliberazione n. 52 del 17 gennaio 2022 è stata approvata la procedura di scelta del contraente prevista dall'art. 36 e 97 del D. Lgv. n. 50/2016 e disciplina sostitutiva di cui alla Legge n. 120/2020 e s.m.i. di cui D.L. n. 77/2021;

CHE con deliberazione n. 501 del 11 aprile 2022 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del Blocco Operatorio al IV piano del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore all' Impresa MATI GROUP S.p.A. sede legale Corso Garibaldi, 8 - 84123 Salerno P.IVA 02229530734 a conclusione della procedura di scelta del contraente; per l'importo complessivo € 1.326.600,00 oltre IVA;

CHE con disposizione n. PG/259660 del 31 ottobre 2019 è stato individuato ai sensi della normativa vigente, Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dell'intervento nella sua interezza, l'ing. Domenica Grimaldi, Dirigente Delegato Area Nord 2 della UOC Tecnica Aziendale, e con Delibera n. 829 del 24 giugno 2022 veniva affidata la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente all'ing. Rosario Landi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1702, con studio in Salerno alla Via Roma, per un importo di parcella pari a € 36.406,20 oltre cassa e IVA, e al geom. Adriano D'Arco, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5212 con studio in Baronissi alla Via Rocco Sica, per un importo di parcella pari a € 13.171,76 oltre cassa e IVA;

CHE i lavori sono stati consegnati il giorno 30.06.2022 come da Verbale sottoscritto nella medesima data;

CHE con Delibera n. 117 del 2 febbraio 2023, è stata disposta l'anticipazione alla ditta aggiudicataria della somma di € 285.871,00 oltre Iva (pari al 30% dell'importo contrattuale), previa costituzione di adeguata polizza fideiussoria;

TANTO PREMESSO

PRESO ATTO

CHE durante l'esecuzione delle prime lavorazioni si è ravvisata la necessità, non prevedibile in fase di progettazione, come rappresentata dal Direttore dei Lavori, della redazione di una perizia di variante che apportasse alcuni miglioramenti tecnologici al blocco operatorio.

CHE il Direttore del Dipartimento di chirurgia generale - urologia e chirurgie specialistiche, dott. Roberto Sanseverino ha richiesto per la sala operatoria n.2 l'installazione di pannellature in acciaio

inox e l'introduzione di monitor, quadri elettrici e apparecchiature varie, in sostituzione del rivestimento in linoleum;

CHE per evitare distorsioni termiche si è preferito installare un controtelaio in PVC agli infissi esistenti in sostituzione di controtelaio in ferro;

Che l'installazione di pensili e scialtiche di notevoli carichi e l'introduzione dell'apparecchiatura robotica "Da Vinci Xi", aventi caratteristiche tecniche tali da richiede il consolidamento strutturale e l'installazione di staffe a soffitto nelle due sale operatorie, si è deciso di eseguire i seguenti rinforzi strutturali:

- primerizzazione della superficie di estradosso (preventivamente messa a nudo);
 - realizzazione di perfori ad asse verticale aventi diametro 20mm e profondità 100mm in numero di otto a metro quadrato, in allineamento alle nervature, su un array 50cm x 25cm;
 - inghisaggio a mezzo di resina epossidica tizotropica di barre di acciaio phi14 B450C aventi lunghezza pari a 125mm previa pulizia del fora assicurando una sovra sporgenza perlomeno pari a 30mm; predisposizione di una rete di ripartizione f8 su maglia 25cm x 25cm;
 - getto di una miscela di conglomerate leggero strutturale LC 30/33 additivata di fibre polimeriche con dosaggio non inferiore a 30kg/mc per uno spessore finito pari a 50mm.
- Misurato a metro quadrato di superficie di estradosso trattata. Sono secluse le lavorazioni per portare a nudo la superficie di estradosso del corpo strutturale dell'impalcato ed i costi per il rilievo e l'identificazione strutturale.

CONSIDERATO

CHE l'intervento rientra tra quelli rubricati all'art.106 comma b, del D.Lgs 50/2016 *“per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;”* e l'area specifica relativa ai lavori ricade nell'area di cantiere in possesso dell'impresa;

CHE le opere previste non possono essere eseguite indipendentemente dagli interventi appaltati, essendo funzionalmente interdipendenti con questi;

CHE l'impresa MATI GROUP S.p.A. sede legale Corso Garibaldi, 8 - 84123 Salerno P.IVA 02229530734 si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori suppletivi di cui alla suddetta perizia ai seguenti patti e condizioni:

CHE i lavori suppletivi si intendono affidati alle stese condizioni del contratto principale, con le stesse modalità di esecuzione, norme di misurazioni etc. del Capitolato speciale di appalto. Essi saranno contabilizzati con n°34 nuovi prezzi di cui n°31 desunti da analisi di costo e n°03 dal prezzario regionale *Campania opere pubbliche 2022* su cui sarà applicato il ribasso del 30.03% offerto dall'Impresa in sede di aggiudicazione dell'Appalto;

CHE l'importo complessivo netto dei lavori risulta pertanto come appresso evidenziato:

	€	924.640,20
per il contratto principale		
Oneri di sicurezza	€	16.500,00
	€	255.140,08
per i lavori suppletivi di cui al presente atto		
Oneri di sicurezza	€	3.700,00
Totale perizia di variante e suppletiva	€	1.179.788,28
Oneri di sicurezza	€	20.200,00
TOTALE NETTO COMPLESSIVO LAVORI	€	1.199.988,28

CHE i lavori di cui al presente atto faranno parte della stessa contabilità dei lavori di cui al contratto principale e saranno soggetti ad un unico collaudo;

CHE per effetto dei lavori suppletivi i termini per l'ultimazione dei lavori vengono prorogati di giorni 45 (quarantacinque);

CHE l'impresa ha accettato i nuovi prezzi senza alcuna riserva;

CHE rientrando il caso tra quelli contemplati dalla normativa applicabile *ratione temporis* in materia e rubricati all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la necessaria documentazione a corredo della perizia anzidetta in data 30 ottobre 2023;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva dei lavori di che trattasi, senza aumento di spesa, per un importo dei lavori complessivo da quadro economico pari a € 1.199.988,28 oltre iva, come riportato nel Quadro economico comparativo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale sub "B";

CHE la suddetta Perizia si compone dei seguenti elaborati, tutti custoditi agli atti della UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali presso l'Ufficio del RUP:

- Relazione
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Computo metrico perizia di variante;
- Quadro comparativo fra computo iniziale e perizia di variante;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ed elenco dei nuovi prezzi;
- Allegati grafici.

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 applicabile *ratione temporis*

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell' istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l' adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;

che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonchè coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l' insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l' aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

DI APPROVARE la Perizia di variante dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 composta dai seguenti elaborati, tutti custoditi agli atti della UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali presso l'Ufficio del RUP:

- Relazione tecnica ;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Computo metrico perizia di variante;
- Quadro comparativo fra computo iniziale e perizia di variante;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ed elenco dei nuovi prezzi;
- Allegati grafici.

il cui quadro economico comparativo (che riporta quadro economico postaffidamento e quadro economico di variante) viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale sub "B";

DI DARE ATTO che la perizia di variante senza aumento di spesa in questione non prevede ulteriori costi che modificano l'importo complessivo del quadro economico di progetto e dunque non comporta ulteriori oneri a carico dell'Azienda;

DI DARE ATTO che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e nel Piano degli investimenti allegato al Bilancio di previsione 2023 ed assistiti dalla necessaria imputazione della spesa per la somma complessiva di € 1.700.000,00 sui fondi di Bilancio aziendale giusta autorizzazione rilasciata dal GEF con l'emissione del documento n. 1000016697 e che le somme necessarie trovano copertura nel Q.E. di progetto

IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [Pilerci Maurizio]

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Germano Perito FIRMATO

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Primo Sergianni FIRMATO

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - ALLEGATO A QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LAVORI BLOCCO OPERATORIO IV PIANO P_1.O. NOCERA Q.E. DI .pdf - 01/12/2023 16:45:13

Pilerci Maurizio - ALLEGATO B QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI BLOCCO OPERATORIO IV PIANO P_.pdf - 01/12/2023 16:45:14

Pilerci Maurizio - proposta-approvata_3.pdf - 01/12/2023 16:45:14

Perito Germano - proposta-approvata_3_1.pdf - 04/12/2023 12:22:20

Sergianni Primo - proposta-approvata_3_1_1.pdf - 04/12/2023 17:00:21

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto

Allegati alla presente:

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:ISTRUTTORIA APPROVAZIONE VARIANTE BLOCCO OPERATORIO_signed.pdf - Impronta:

**1b384fe4e4e0aedcc7da62332ced217c3563564fa7ff3f5efa2946e36cdd91b7ab9f2084997b
ea2f4f1506cdc9e23cdeaaf93ed049ee4c2206add0715599b5c2) -**

NON PUBBLICABILE;

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:ALLEGATO A QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LAVORI BLOCCO OPERATORIO IV PIANO P_1.O. NOCERA Q.E. DI .pdf -
Impronta:**

**20e11e6639ffd72ccbbfbd319a396ab1f1764df541f35b98067e6c8433d825c94b899cf947e8
d399c743f0a62d8bed0c14fbf3ca4fd242164b5c9c927fd4647d) -**

NON PUBBLICABILE;

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:ALLEGATO B QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI BLOCCO OPERATORIO IV PIANO
P_.pdf - Impronta:**

**c2f53e16f36b044d44b61460ee21996b81bbc958f7d0ef71e242340704a0e09f6e08a2c6a91
84bdad18f262a3acf6b5e8fa9e2cca454c1c908690d4b12b27a3) -**

NON PUBBLICABILE;

IL DIRETTORE

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [Pilerci Maurizio]

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

Collegio Sindacale

P.O. Nocera Inferiore