



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro 3 del 03.01.2022 epd/1296/30.12.2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PIANO RIALZATO DEL II PADIGLIONE DEL P.O. DI PAGANI DESTINATO A RADIOTERAPIA – AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE ORDINATIVO

La presente deliberazione si compone di n. ro 77 pagine , di cui n.ro 71 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il/i Dirigente/i della Struttura/e _____ propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

ARCH. Modugno P. J. J. J.

€ **597.565,50**

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. <p>FIRMA <u>[Signature]</u></p>	X	

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA TECNICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PIANO RIALZATO DEL II PADIGLIONE DEL P.O. DI PAGANI DESTINATO A RADIOTERAPIA – AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE ORDINATIVO

PREMESSO:

CHE con deliberazione n. 5 del 3 gennaio 2020, sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria al piano rialzato del Padiglione del P.O. di Pagani destinato a Radioterapia alla RTI Coop Service - Cecchini srl, per i quali era stato emesso apposito ordinativo n. 283283 del 29 novembre 2019 onde avviare i primi apprestamenti in attesa di ricevere perizia tecnica e di spesa definitiva degli interventi previsti;

CHE il Quadro Economico originario, approvato con la medesima deliberazione è quello riporta nel seguito:

A) LAVORI		€ 665.000,00	
RIBASSO 37%		€ 246.050,00	
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 18.000,00	
TOTALE LAVORI		€ 436.950,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 Lavori in economia		€ 7.500,00	
B2 Imprevisti		€ 33.250,00	
B3 Rilievi, allacciamenti ai pubblici servizi	€ 20.000,00		
B4 Per accantonamento composizione bonaria	€ 0,00		
B5 Compensi ex art. 113 d.lgvo 50/2016 (2%)		€ 13.300,00	
B6 Per spese tecniche	€ 23.275,00		
B7 Per oneri di smaltimento	€ 6.000,00		
B8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE OLTRE IVA			€ 113.325,00
B9 IVA SUI LAVORI 10% DI (A+B1+B2)	€ 47.770,00		
B10 IVA SU SPESE, RILIEVI 22% DI (B3+B6)	€ 9.520,50		
B11 TOTALE IVA			€ 57.290,50
B12 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B8+B11)			€ 170.615,50
C TOTALE GENERALE			€ 597.565,50

CHE la spesa prevista per lavori al netto degli oneri per la sicurezza, in seguito all'applicazione del ribasso del 37% (€ 246.050,00) previsto per Convenzione, veniva rideterminato in € 436.950,00 e quella complessiva in € 597.565,50;

CHE nel corso dei lavori, per una serie di circostanze impreviste ed imprevedibili che in ogni caso non alterano la natura dei lavori, si è ravvisata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, allo scopo di risolvere talune criticità insorte in corso d'opera, alcune delle quali indispensabili per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte, il tutto puntualmente esplicitato negli elaborati e nella documentazione allegata al presente provvedimento ed elencata nel seguito:

- Relazione generale
- Computo
- Quadro Comparativo
- Elenco Prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Elaborato grafico fogna.

CHE conseguentemente alla predetta necessità di nuove opere, il quadro economico iniziale risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A) LAVORI al netto del ribasso al lordo degli oneri		€ 506.259,00	
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 19.359,00	
TOTALE LAVORI		€ 486.900,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 Lavori in economia		€ 0,00	
B2 Imprevisti		€ 0,00	
B3 Rilievi, allacciamenti ai pubblici servizi	€ 12.809,08		
B4 Per accantonamento composizione bonaria	€ 0,00		
B5 Compensi ex art. 113 d.lgvo 50/2016 (2%)		€ 13.300,00	
B6 Per spese tecniche	€ 4.716,00		
B7 Per oneri di smaltimento	€ 6.000,00		
B8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			

OLTRE IVA	€	36.825,08
B9 IVA SUI LAVORI 10%	€	50.625,90
B10 IVA SU SPESE, RILIEVI 22% DI (B3+B6)	€	3.855,52
B11 TOTALE IVA	€	54.481,42
B12 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B8+B11)	€	91.306,50
C TOTALE GENERALE	€	597.565,50

DATO ATTO

CHE l'esecuzione dei nuovi lavori comporta la variazione dell'Ordinativo n.283283/2019 ma non comporta la previsione di ulteriori risorse economiche rispetto al costo originario;

CHE l'importo generale del quadro economico dell'intervento, pur rimodulato, resta invariato, e che neanche la copertura economica dell'intervento muta rispetto a quella assunta con l'autorizzazione alla spesa rilasciata originariamente e già riportata nella deliberazione n. 5 del 3 gennaio 2020, UA_PO_N n. 1103 sub 126 da trascinare al Bilancio corrente.

CHE la variazione è stata proposta dal direttore dei lavori Ing. Domenica Grimaldi che ponderatamente ha ravvisato la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni;

PRESA VISIONE in particolare, dell'analisi dei nuovi prezzi, determinati ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/1999, e dell'allegato elenco prezzi;

VISTA la normativa disciplinante l'esecuzione dei lavori pubblici in particolare il D.lgs n.50 /2016 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

DI AUTORIZZARE la variazione dell'Ordinativo di lavori originario per prendere atto delle modifiche ai lavori in corso, la cui esecuzione non comporta aumento di spesa, proposta dall'ing. Domenica Grimaldi, dirigente Asl Salerno, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, nei limiti dell'importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione n. 5 del 3 gennaio 2020 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Computo
- Quadro Comparativo
- Elenco Prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Elaborato grafico fogna.

DI APPROVARE il Quadro Economico rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A) LAVORI al netto del ribasso al lordo degli oneri	€	506.259,00
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 19.359,00
TOTALE LAVORI		€ 486.900,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Lavori in economia		€ 0,00
B2 Imprevisti	€	0,00
B3 Rilievi, allacciamenti ai pubblici servizi	€	12.809,08
B4 Per accantonamento composizione bonaria	€	0,00
B5 Compensi ex art. 113 d.lgvo 50/2016 (2%)	€	13.300,00
B6 Per spese tecniche	€	4.716,00
B7 Per oneri di smaltimento	€	6.000,00
B8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
OLTRE IVA	€	36.825,08
B9 IVA SUI LAVORI 10%	€	50.625,90
B10 IVA SU SPESE, RILIEVI 22% DI (B3+B6)	€	3.855,52
B11 TOTALE IVA	€	54.481,42
B12 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B8+B11)	€	91.306,50
C TOTALE GENERALE	€	597.565,50

DI DARE ATTO


CHE tale tipologia di intervento rientra nella fattispecie di cui all'art. 5.2.3.1. *Importi a canone ed extra-canone dei Servizi ordinati* della Convenzione SORESA alla quale l'ASL Salerno ha aderito per il Servizio Multitecnologico sugli immobili e le strutture di pertinenza;

CHE i lavori saranno eseguiti agli stessi patti condizioni e modalità dell'Ordinativo originario n. 283283 del 29.11.2019;

DI trasmettere la presente Deliberazione all'UOC proponente, alle Direzioni del P.O. di Pagani all'UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed economico-gestionale, all'UOC Comunicazione

DI inviare la presente Deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE UOC Tecnica
Ing. Luigi Miranda



IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 373 del 06/08/2019 e D.P.G.R.C. n. 103 del 08/08/2019

Vista la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE la variazione dell'Ordinativo di lavori originario per prendere atto delle modifiche ai lavori in corso, la cui esecuzione non comporta aumento di spesa, proposta dall'ing. Domenica Grimaldi, dirigente Asl Salerno, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, nei limiti dell'importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione n. 5 del 3 gennaio 2020 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Computo
- Quadro Comparativo
- Elenco Prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Elaborato grafico fogna.

DI APPROVARE il Quadro Economico rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A) LAVORI al netto del ribasso al lordo degli oneri		€ 506.259,00	
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 19.359,00
TOTALE LAVORI		€ 486.900,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 Lavori in economia			€ 0,00
B2 Imprevisti		€	0,00
B3 Rilievi, allacciamenti ai pubblici servizi		€	12.809,08
B4 Per accantonamento composizione bonaria	€	0,00	
B5 Compensi ex art. 113 d.lgvo 50/2016 (2%)		€	13.300,00
B6 Per spese tecniche	€	4.716,00	
B7 Per oneri di smaltimento	€	6.000,00	
B8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			
OLTRE IVA	€	36.825,08	
B9 IVA SUI LAVORI 10%	€	50.625,90	
B10 IVA SU SPESE, RILIEVI 22% DI (B3+B6)	€	3.855,52	
B11 TOTALE IVA	€	54.481,42	
B12 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B8+B11)			€ 91.306,50
C TOTALE GENERALE			€ 597.565,50

DI DARE ATTO

CHE tale tipologia di intervento rientra nella fattispecie di cui all'art. 5.2.3.1. *Importi a canone ed extra-canone dei Servizi ordinati* della Convenzione SORESA alla quale l'ASL Salerno ha aderito per il Servizio Multitecnologico sugli immobili e le strutture di pertinenza;

CHE i lavori saranno eseguiti agli stessi patti condizioni e modalità dell'Ordinativo originario n. 283283 del 29.11.2019;

DI trasmettere la presente Deliberazione all'UOC proponente, alle Direzioni del P.O. di Pagani all'UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed economico-gestionale, all'UOC Comunicazione
DI inviare la presente Deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

Esprime parere favorevole
Direttore amministrativo
Dott.ssa Caterina Palumbo

Esprime parere favorevole
Direttore sanitario
Dott. Ferdinando Primiano

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Iervolino

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL _____

4 GEN. 2022

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Diana AMBROSIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....